

JEDWALI NO.1 . UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MIRADI YA MAJI KWIMBA

Mradi	Mkandarasi	Gharama za Ujenzi (Mkataba)	Kiasi Alicholipwa	Idadi ya watu watakaohudumiwa	Hali ya Utekelezaji			Vituo vya Kuchotea Maji		Maelezo ya ziada
					Kazi zilizopangwa kufanyika	Kazi zilizofanyika	Asilimia ya utekelezaji	Vilivyopangwa wa Kujengwa	Vilivyojengwa	
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji cha Isunga	D4N ,S.L.P 117 Bunda	986,253,345	314,183,606	3,791	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji mita za ujazo 135 - 80%, ujenzi wa DP11-75%, ujenzi wa pump house 1 -80% , usambazaji umeme -0%, ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-75%, ufungaji wa pampu-0%, usambazaji wa bomba-0 na majaribio ya mfumo-0%	48	11	11	Bomba zimeshawasili ziko Kadashi, Mkandarasi ameandikiwa barua ili aanze kuchimba mitaro
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji cha Kadashi				5,530	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji -80%, Ukarabati wa tanki mbili(2)-75%, ujenzi wa DP21-75%, ujenzi wa pump house 1 -60% , ufungaji wa Generator -0%, ufungaji wa pampu-0%, usambazaji wa bomba-0 na majalibio ya mfumo-0%	46	21	19	Bomba zimeshawasili ziko Kadashi, Mkandarasi ameandikiwa barua ili aanze kuchimba mitaro
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji cha Igunguhya	Alab Contractor, S.L.P 8514 Dar Es Salaam	1,172,887,210	633,853,260	2,902	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 100%, ujenzi wa DP9-100%, ukarabati wa pump house 1 - 0% ,Ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-100%, usambazaji umeme/ufungaji wa Generator -0%, ufungaji wa pampu-0%, usambazaji wa bomba-100% na majaribio ya mfumo-95%	95	9	11	Mkandarasi anaendelea na majaribio na malekebisho, tayari vituo vyote vinatoa maji ila Mkataba wake umekwisha na taratibu za kuongeza muda zinaendelea
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji Nyanhiga				4,553	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 90%, ujenzi wa DP9-90%, ukarabati wa pump house 1 - 0% ,Ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-90%, usambazaji umeme/ufungaji wa Generator -0%, ufungaji wa pampu-0%, usambazaji wa bomba-65 na majaribio ya mfumo-0%	75	14	17	Bomba mpya zimeshawasili hivyo kazi ya ulazaji wa bomba inatakiwa iendelee mkandarasi ameangizwa kuanza kazi, mkataba umekwisha
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji Igumangobo	Zuben Contractor, S.L.P 20161 Shinyanga	632,842,540	286,979,108	2,350	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 75%, ujenzi wa DP13-85%, ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-85%, usambazaji wa bomba-70 na majalibio ya mfumo-0%	75	13	13	Mkandarasi amelaza bomba kwa asilimia 70 na ameondoka eneo la kazi, maandalizi ya malipo yanaendelea na kusitisha Mkataba
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji Mhande	Palemon Co LTD S.L.P 11294 Mwanza	2,060,215,080	592,043,016	4,902	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 45%, ujenzi wa DP14-75%, Ujenzi wa pump house 1 - 0% ,Ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-45%, ufungaji wa pampu-0%, usambazaji wa bomba-60 na majalibio ya mfumo-0%	45	14	14	Mkandarasi amesaini mkataba na PI industry ili kutengenezwa bomba zenye thamani ya Tsh 855,000,000

Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji Izizimba "A"			4,321	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 30%, ujenzi wa DP15-90%, Ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-0%, usambazaji wa bomba-0 na majaribio ya mfumo-0%	21	15	14	
Ujenzi wa miundo mbinu ya maji katika Kijiji Shilima			5,736	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 90%, ujenzi wa DP29-75%, Ujenzi wa birika la kunyweshea Ng'ombe 2-0%, usambazaji wa bomba-4108/15000-27% na majaribio ya mfumo-0%	35	29	29	
Upanuzi wa mradi wa maji Kijiji cha Malya	50,000,000	0	6,045	Ujenzi wa miundombinu ya kusambaza maji	Ujenzi wa tanki la maji - 95%, ujenzi wa nyumba ya mtambo-95%, Ulazaji wa bomba kuu kutoka kisimani hadi tanki-95%, ulazaji bomba kutoka tanki na kuunganisha katika bomba la zamani 95%, uwekaji umeme -0% na ufungaji pampu -0% .	80	0	0	Tunasubilia pampu kutoka devis and shitlef

JEDWALI NO.2.VISIMA VYA PAMPU ZA MIKONO

NA.	KATA	VINAVYOFANYA KAZI	VISIVYOFANYI KAZI	JUMLA
1	BUGANDO	11	2	13
2	BUNGULWA	21	10	31
3	BUPAMWA	1	3	4
4	FUKALO	5	4	9
5	HUNGUMALWA	24	3	27
6	IGONGWA	23	3	26
7	ILULA	6	3	9
8	ISENI	16	1	17
9	KIKUBIJI	5	5	10
10	LYOMA	23	8	31
11	MALIGISU	37	9	46
12	MALYA	26	4	30
13	MANTARE	16	6	22
14	MHANDE	0	5	5
15	MWABOMBA	22	6	28
16	MWAGI	28	9	37
17	MWAKILYAMBITI	34	6	40
18	MWAMALA	7	1	8
19	MWANDU	33	2	35
20	MWANG'HALANGA	39	5	44
21	MWANKULWE	21	3	24
22	NG'UNDI	20	6	26
23	NGUDU	18	20	38
24	NGULLA	14	5	19
25	NKALALO	18	2	20
26	NYAMBITI	21	13	34
27	NYAMILAMA	23	16	39
28	SUMVE	21	16	37
29	WALLA	41	19	60
30	SHILEMBO	1	0	1
	TOTAL	575	195	770

JEDWALI NO.1: MCHANGANUO WA MALIPO NA UTEKELEZAJI WA WAKANDARASI MIRADI YA MAJI KWIMBA

S/N o	VIJJI	KAMPUNI	MKATABA	TAREHE YA KUANZA	TAREHE YA KUKAMILISHA	NYONGEZA YA MUDA	MALIPO YA AWALI ALIYOLIPWA MKANDARASI	MALIPO YA AWAMU (TSH)	JUMLA YA FEDHA LIPWA (TSH)	KIASI DAI HADI SASA (TSH)	JUMLA YA FEDHA AMBAYO HAIJALIPWA KTK MKATABA HADI SASA	% UTEKELEZAJI	MAONI
1	Isunga na Kadashi	D4N, S.L.P 117 Bunda,	986,253,345	10/28/2013	4/28/2014	12/8/2017	197,250,669	189,475,386	386,726,055.00	0	599,527,290.00	50	Kazi ya kulaza bomba katika kijiji cha Kadashi imefikia 60% na anaendelea na kazi
2	Igunghya na Nyanhiga	ALAB Contractors S.L.P 8514 Dar es Salaam,	1,172,887,210	10/28/2013	4/28/2014	11/30/2017	234,577,442	592,677,982	827,255,424.00	0.00	345,631,786.00	90	Kijiji cha Igunghya mkandarasi anaendelea na majaribio na ulazaji wa bomba unaendelea katika Kijiji cha Nyanhiga upo asilimia 75%
3	Mhande, Izizimba "A" na Shilima	Palemon Construction S.L.P 11294 Mwanza,	2,060,215,080	10/28/2013	4/28/2014	12/30/2017	412,043,016	353,204,753	765,247,769.00	0	1,294,967,311.00	45	Mkandarasi amekubari kuingia mkataba na kiwanda na mikataba imesainiwa ili waweze kumuzailishia bomba
4	Igumangobo	Zubben Contractor S.L.P 2061 Shinyanga,	632,842,540	10/28/2013	4/28/2014	11/30/2017	126,568,508	251,180,280	377,748,788.00	0	255,093,752.00	95	Mkandarasi ameanza majaribio ya mradi
JUMLA KUU WAKANDARASI			4,852,198,175				970,439,635	1,386,538,401	2,356,978,036	0	2,495,220,139		
MHANDISI MSHAURI													
5	Nyambiti, Isunga, Kadashi, Igunghya, Nyanhiga, Shilima, Mhande, Izizimba "A", Igumangobo na Milyungu	COWI Engineers in association with ENV S.L.P Dar es Salaam	518,415,280	10/28/2013	4/28/2014	6/30/2017	-	310,727,800.07	310,727,800.07	0.00	207,687,479.93	55	Mkataba umekwisha, na ameshandika Final report na kwa maana hiyo Idara inajiandaa kuanza kusimamia kazi.
JUMLA KUU MTAALAMU MSHAURI			518,415,280				0.00	310,727,800.07	310,727,800.07	-	207,687,479.93	80	
JUMLA KUU RWSSP			5,370,613,455.00				970,439,635.00	1,697,266,201.07	2,667,705,836.07	0.00	2,702,907,618.93		
6	Upanuzi wa mradi wa maji Malya	MWAMAMA	50,000,000	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	50,000,000.00	0.00	0.00	93	Ufungaji wa pampu unaendelea

WATER POINTS IN KWIMBA DISTRICT COUNCIL AGUST 2017

Water Point which is functioning

S/No	Types	No	People Saved	Total Saved
1.0	DPs	140	400	56,000
2.0	Hand pump	532	250	133,000
3.0	RWHT	72	250	18,000
4.0	Visima vya asili	42	250	10,500
Total		786		217,500

Water Point which Need repair but functioning

1.0	DPs	2	400	800
2.0	Hand pump	21	250	5,250
Total		23		6050

Water Point Not functioning

1.0	DPs	143	400	57,200
2.0	Hand pump	176	250	44,000
Total		319		101,200

Abodoned

1.0	Hand pump	2	250	500
Total		2		500