

HALMASHAURI YA WILAYA YA KWIMBA



SIMU: 0732-980528
FAX: 0732-980844

S.L.P 88,

Kumb. Na. MZA/KDC/D.20/101/120.

Tarehe: 09/11/2017

MKURUGENZI MTENDAJI(W),
HALMASHAURI YA WILAYA YA KWIMBA,
S.L.P. 88,
NGUDU-KWIMBA.

YAH: ZIARA YA UKAGUZI WA MIRADI YA CDG NA P4R KUENZIA TAREHE 07-08/11/2017 KWA MAJIMBO YA SUMVE NA KWIMBA.

Husika na mada tajwa hapo juu.

Timu ya ufuatiliaji ikiwa na wataalam kutoka Idara za Mipango, Ujenzi, M/Jamii, PMU, Afisa Habari na Idara ya Afya ilifanya ziara ya kukagua miradi ya CDG pamoja na P4R katika kata za Mwagi, Maligisu, Nyambiti, Walla, Malya, Bugando, Ilula Ngudu, Ng'hundi, Kikubiji, Hungumalwa, Mhande, Nkalalo, Iseni, Bupamwa, Fukalo, Mwang'alan'ga, Nyamilama, na Bungulwa.

Pamoja na barua hii, naambatanisha jedwali linaloonyesha miradi hiyo pamoja na hatua/utekelezaji wake.

Naomba kuwasilisha.

Yasini M. Msangi
AFISA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI (W)
HALMASHAURI YA WILAYA YA KWIMBA

TAARIFA YA UKAGUZI WA MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA
CDG & P4R.

TAREHE 07-08/11/2017.

NA	JINA LA MRADI	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA.	MAONI.
1.	Ukamilishaji choo Shule ya Msingi Mwabilanda	3,446,955/= (CDG)	3,446,955/=	-Choo kimekwisha pauliwa na kupigwa lipu. -Kazi iliyobaki ni kufanya finishing(madirisha,milango,rangi)	-Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kazi iwe imekamilika ifikapo tarehe 17/11/2017.
2.	Ukamilishaji wa Zahanati Mwamajila.	25,000,000/= (CDG)	23,150,000/=	-Kazi ipo hatua ya ukamilishaji -Kazi iliyobaki ni kuweka madirisha, kuweka tiles, kumalizia kupaka rangi na kufanya wiring.	-Zahanati imepokea fedha kutoka mfuko wa Jimbo kwa ajili ya ukamilishaji wa kazi zilizobaki.
3.	Shule ya Msingi Chamhela. Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi 1 ya mwalimu.	7,045,995/= (CDG)	-	-Kazi ipo hatua ya ukamilishaji(finishing) . -Kazi zilizobaki ni kuweka milango, kupaka rangi.	Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kazi iwe imekamilika ifikapo tarehe 13/11/2017
4.	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa Shule ya Msingi Iseng'wa.	8,000,000/= (CDG)	-	-Wamekwisha kamilisha kazi ya kupaua. - Kazi ya kupiga plasta inaendelea.	Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kazi iwe imekamilika ifikapo tarehe 20/11/2017
5.	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja shule ya Sekondari Kinoja.	17,000,000/= (CDG) 10,765,292/= (P4R) Jumla : 27,765,292/=		-Kazi imekamilika.	Kazi imekamilika.
6.	Ukamilishaji wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Buchang'wa.	8,000,000/= (CDG)		-Kazi imekamilika.	-Kazi haijaridhisha, finishing ni ya kiwango cha chini.Hivyo Timu ya ufuatiliaji ilimwagiza mwalimu alete mchanganuo wa matumizi ya fedha katika ofisi ya

					Mipango.
7.	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika Shule ya Sekondari Malya.	17,000,000/= (CDG) 10,000,000/= (P4R) Jumla: 27,000,000/=	-	Madarasa mawili na ofisi vimepauliwa na kupigwa bado rangi na sakafu	Mkuu wa shule aliongoza kazi zaidi ya zile zilizokuwa zimepangwa kufanyika
8.	Ukamilishaji wa madarasa mawili katika Shule ya Msingi Bugando.	10,000,000/= (CDG)	10,000,000/=	-Kazi imekamilika.	- Kazi imekamilika
9.	Ukamilishaji nyumba ya Mtumishi Zahanati ya Ilula.	19,450,000/= (CDG)	-	-Jengo limekwisha pauliwa. Hata hivyo kuna upande wa paa hawakuziba ukuta pako wazi hali inayoweza sababisha kuezuliwa kwa paa endapo kutakua na upepo mkali. -Kazi zilizobaki ni kuweka milango, plasta, sakafu na rangi.	-Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kwa upande wa paa ulioachwa wazi uzibwe. Na kazi iwe imekamilika ifikapo tarehe 15/11/2017.
10.	Ukamilishaji wa vyumba vitatu vya madarasa Shule ya Msingi Ilula.	17,988,100/= (CDG)	-	-Jengo lipo hatua ya ukamilishaji(finishing) -Kazi zilizobakia, ofisi ya mwalimu na darasa bado kuweka sakafu,rangi, na milango.	Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kazi iwe imekamilika ifikapo tarehe 20/11/2017.
11	Ukamishaji wa choo Ngudu Sekondari.	3,000,000/= (CDG) 2,000,000/= (P4R) Jumla: 5,000,000/=	-	-Kazi imekamilika.	-Kazi imekamilika
12.	Ukamilishaji wa choo cha bweni shule ya msingi Bijiku Sakila.	3,000,000/= (CDG)	-	Kazi imekamilika.	-Hata hivyo kazi haijaridhisha kwani kuna dosari katika kuweka plasta na kupaka rangi ambako kumeacha alama (nyufa) kwenye ukuta.
13.	Ukamilishaji nyumba ya mwalimu Shule	7,500,400 /=(CDG)	-	-Kazi imekamilika.	-Timu ya ufuatiliaji ilkagua kazi na kutaka

	ya Sekondari Ng'hundi.				fundi afanye marekebisho machache katika baadhi ya sehemu.
14	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarsa na ofisi moja ya mwalimu Shule ya Msingi Mwakilma.	23,533,000/= (CDG)	-	-Kazi ipo hatua ya finishing(kupaka rangi, kuweka sakafu)	-Timu ya ufuatiliaji haikuridhishwa na kazi iliyofanyika , pia kamati ya shule na mtendaji walienda kinyume na maagizo yaliyotolewa hapo awali ya kutokuweka madirisha ya alluminium ili fedha ambazo zingebaki zingeweza kukamilisha mapungufu mengine katika madarasa yaliyopo hapo shuleni.
15	Ukamilishaji wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya Msingi Ilebelo	11,399,950/= (CDG) 5,000,000/= (P4R) Jumla: 15,399,950/=		- Kazi bado kufanya finishing kwa kuweka rangi, polishi katika milango.	- Mwalimu aliagizwa na timu ya ufuatiliaji kuleta ripoti ya mapungufu yaliyopo na mahitaji kwa ajili ya kukamilisha kazi katika ofisi ya Mipango.
16	Ukamilishaji wa nyumba ya mtumishi katika Shule ya Msingi Izizimba 'B'	13,300,000/= (CDG)	-	-Kazi imekamilika.	-Timu ilibaini mapungufu yafuatayo;- -Uwekaji wa Madirisha ya Alluminium ulikua mbovu. Pia mlango moja umeshuka chini nakupelekea kukwaruza sakafu wakati wa kufunga na kufungua.

17.	Ukamilishaji/ ukarabati wa nyumba ya mganga wa Zahanati ya Manawa.	10,000,000/= (CDG)	10,000,000/=	Kazi imekamilka.	-Kazi imekamilka.
18	Ujenzi wa bweni na choo Shule ya Sekondari Tallo.	81,600,000/=	-	-Ujenzi wa bweni Kazi ipo hatua ya kuchimba msingi na ufyatuaji wa matofali. -Ujenzi wa choo upo katika hatua ya uchimbaji wa shimo.	-Kazi haijakamilka
19	Ukamilishaji wa matundu ya choo katika Shule ya Sekondari Iseni.	1,000,000/= (P4R)	-	Kazi ipo katika hatua ya boma.	-Kazi haijakamilika.
20	Ufungaji wa mfumo wa gesi katika shule ya Sekondari Bungulwa.	3,100,000/= (P4R)	-	Kazi imekamilka	Kazi imekamilika.
21.	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja ya mwalimu Shule ya Msingi Manguluma.	5,000,000/= (P4R)	-	Kazi ipo katika hatua ya kufanya ukamilishaji(finishing) bado kupiga plasta,kuweka milango na kupiga rangi.	- Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kazi iwe imekamilika ifikapo tarehe 25/11/2017.
22.	Ukamilishaji wa jengo la Zahanati ya Kadashi.	30,000,000/=(Awamu ya kwanza TANAPA). 13,000,000/=(Awamu ya pili mfuko wa Jimbo)	-	-Kazi ipo hatua ya upauaji. .	-Mhandisi wa ujenzi atoe maelekezo ya kazi kwa kamati na fundi ili waweze kuendelea na kazi ya ujenzi.
23.	Ukamilishaji wa choo matundu nane katika shule ya Msingi Nyambui.	2,000,000/= (P4R)	2,000,000/=	-Kazi imekamilika.	-Kazi imekamilika.
24.	Ukarabati wa Zahanati ya Shilembo.		-	-Kazi ipo hatua ya kupiga lipu.	Kazi inaendelea.
25	Ujenzi wa mabweni mawili, ukamilishaji wa maabara na	- 206,000,000/= (P4R)	-	-Ujenzi wa bweni upo hatua ya kuchimba msingi na kufyatua matofali.	-Kazi inaendelea.

	madarasa mawili katika Shule ya Sekondari Mwamashimba.			-Ukamilishaji wa maabara na vyumba vya madarasa kazi haijaanza .	
26	Ukamilishaji wa madarasa manne , ofisi ya mwalimu na vyoo katika Shule ya Sekondari Bupamwa.	- 101,000,000/= (P4R)	-	-Kazi ya kujenga madarasa na ofisi ya mwalimu imekamilika. -Ujenzi wa choo bado kazi haijakamilika.	Timu ya ufuatiliaji ilitoa maagizo kazi ya ujenzi wa vyoo iwe imekamilika ifikapo tarehe 13/11/2017.
27.	Ukamilishaji wa madarasa manne , ofisi ya mwalimu na vyoo katika Shule ya Msingi Kiliwi.	101,000,000/= (P4R)	-	-Kazi imekamilika	-Kazi imekamilika.
28	Ukamilishaji wa choo Shule ya Msingi Shilima.	2,000,000/= (P4R)	2,000,000/=	-Kazi imekamilika.	-Kazi imekamilika
29.	Ukamilishaji vyoo Shule ya Sekondari Nyamilama.	2,318,335/= (P4R)	-	-Kazi imekamilika.	-Kazi imekamilika
30	Ukamilishaji vyumba viwili vya madarasa shule ya Msingi Sumve.	15,000,000/= (P4R)	9,958,000/=	-Kazi imekamilika	-Kazi imekamilika
31	Ukamilishaji mfumo wa gesi katika Shule ya Sekondari Mwang'ahalanga	3,100,000/=	3,077,000/=	-Kazi imekamilika	-Kazi imekamilika

MAONI/MAPENDEKEZO:

1. Timu ya ufuatiliaji inapendekeza katika miradi yote kuwepo na uhakika wa upatikanaji wa mafuta ili kufanikisha ziara za ufuatiliaji wa miradi yote kwa wakati.
2. Timu ya ufuatiliaji inapendekeza pia kuwe na posho kwa ajili ya wataalam wanapotembelea miradi ili kuongeza ufanisi wa kazi.
3. Timu ya ufuatiliaji imegundua pia kuna baadhi ya malipo ya vifaa yamekua yakiidhinishwa pasipo vifaa hivyo kuthibitishwa/kukaguliwa mfano katika Shule ya Msingi Ng'washkuga kuna malipo ya vifaa yameidhinishwa lakini vifaa havikununuliwa.